

376  
1864

## Janvier.

- 1<sup>er</sup> Jour de l'an. Vendredi.
2. Les travaux de construction de maçonnerie pour la cheminée de Calorifices sont arrêtés à cause de la gelée.
4. On a terminé la pose de la crete en plomb sur le faîtage du comble du transept Nord, sous toutes les règles les panneaux en fer de la toiture, les travaux ayant dû être suspendus à cause de la rigueur de la température.
11. Continuation des travaux de revêtement et de sculpture à la façade du transept Nord: feuillages de branches, balustrades, gargouilles, rosaces etc.
15. Reprise par incrustation de portails de tapisseries à la partie aveugle au dessus de la galerie à jour surmontant le portail du transept Nord.
19. Pose de la balustrade au dessus de la grande rose du transept Nord: on se continue jusqu'à la pose des poutres du grand échafaudage, à l'extérieur des conduits pour la continuation des travaux de revêtement, la pose de l'armature en fer de la grande rose, et le montage de la cheminée de Calorifices.
27. Continuation de la construction de la cheminée de Calorifices du côté du Nord qui se trouve montée à la hauteur des poutres du grand échafaudage de la nef.
29. Les plombiers ont repris leurs travaux sur le comble du transept Nord: Continuation des travaux de chevrons, bords de panneaux de crete etc. revêtement en plomb et garnissage de la toiture pour les cadres.
- Fevrier 1. Les incrustations par petites parties se poursuivent également au débarras du portail du transept Sud; suite de moulures, feuillages et revêtement de petites poutres dans le pendentif adossé aux arcades, aveugle.
4. Continuation des travaux de sculpture à la façade du transept Nord: feuillages de branches et de archivoltes, rosaces formant l'impériale dans la rose et mi-partie aveugle du trigone supérieur.
9. Le montage de la cheminée de Calorifices au dessus de la dernière chapelle de la nef Nord se poursuit au dessus de la croisée qui sépare la galerie du triforium à l'intérieur les menuisiers montent les Stalles et auvents dans la chapelle de la Vierge - les fumistes poursuivent la construction de Calorifices dans le grand arc de la nef - on amène la pose de charnières dans le dallage pour les bords de chaudières.
17. On a commencé la pose de l'armature en fer pour les vitraux à la grande rose de la façade du transept Nord.
22. Démolition du grand gable isolé au dessus du portail du transept Nord, des poutres adossés, le portail de branches et de moulures sculptés provenant des restaurations antérieures.
27. Continuation du montage de la cheminée au dessus de la dernière chapelle de la nef Nord. - les menuisiers poursuivent la pose de Stalles et auvents ainsi que les bancs dans la chapelle de la Vierge.
29. On amène la reprise par incrustation d'essieu, de l'angle extérieur de la façade du transept Nord du côté du chevet. on poursuit la démolition du portail de feuillages restaurés antérieurement lettres que figures, poutres adossés, portails d'arcades aveugle et de débarras du côté de la nef.

1864.

## Mars.

341

- 1 On poursuit le montage de la grande cheminée de Calrefaire avec incrustation des pierres dans le cintre du transept Nord au dessus de la fenêtre du triforium.
- 4 Continuation des travaux de sculpture à la façade du transept Nord, à l'archivolte de la grande rose, crochets de l'œil central etc. les plombiers ont terminé leur travail sur le comble du transept Nord.
- 7 On termine également la pose des statues de sainte Marie à la chapelle de la Vierge. Les peintres commencent la dorure de la porte lumineuse destinée à entourer la statue placée devant le gros pilier à l'entrée du chœur.
- 10 Les fondeurs poursuivent la construction des Calrefaire du caveau de la nef. La pose des chaudières pour les bombes de chaleur dans le carrelage etc.
- 12 Les derniers continuent à poser l'armature pour le vitrail de la grande rose du transept Nord.
- 14 On entame le couronnement à jour de la cheminée du côté du Nord: pose du premier étage supportant la colonnette.
- 16 Les charpentiers disposent l'échafaudage au dessus de la cheminée pour le montage des derniers morceaux de couronnement. On achève la dorure de la porte lumineuse devant le gros pilier d'entrée du chœur.
- 18 Continuation des travaux de maçonnerie au transept Nord, après des tassements d'angles par suite de la démolition de parties restaurées et de malheurs structurels de plusieurs formeries.
- 21 Les constructions de la 2<sup>e</sup> cheminée est terminée: on a posé le couronnement, et l'on va commencer le revêtement: la partie et l'ornement de petites parties se poursuivent au tassement du portail S. Sud: on a posé les modèles de figures qui doivent orner les niches de l'abaisement extérieur.
- 23 On commence la pose du cadran à la balustrade de comble (transept Nord), qui regarde du côté de l'ouest: revêtement de la cheminée de Calrefaire de la nef. Côté Nord.
- 26 on poursuit la construction des Calrefaire (poyers) dans le grand caveau de la nef. Incrustation des pierres par incrustation aux angles inférieurs de la façade du transept Nord.
- 27 fête de Pâques.
- 30 Continuation de la sculpture de crochets à l'œil central de la grande rose du transept Nord, du revêtement de la grande cheminée de Calrefaire de la nef. On repose au tassement du transept Nord.

Avril 1<sup>er</sup>

- 1<sup>er</sup> Les charpentiers ont commencé le montage des grandes pièces de bois pour la tribune des orgues. peinture des statues à la chapelle de la Vierge.
- 5 M<sup>r</sup> Girault commence la pose des vitraux en grisaille à la 1<sup>re</sup> chapelle du chœur sud devant de Doyot. Continuation des travaux de reprise au tassement inférieur du transept Nord et à revêtement de la 2<sup>e</sup> cheminée.
- 8 Continuation de la pose des vitraux en grisaille. M<sup>r</sup> Girault à la première chapelle du chœur sud et aux deux fenêtres au dessus des entrées des sacristies.
- 11 On a commencé la reconstruction de l'arc en plein cintre de la première entrée de la nef au dessus du portail du transept Nord; on rapporte par incrustation les morceaux

1864  
avril

- 11 Murs aires a la refectoir des pyramideaux, gables etc.
- 13 Montage de la grande ferme moisi d'origine a supporter la tribune des grands orgues. on poursuit les travaux de la cheminée du calorifere de la nef Nord: on a sué les fleurs sur les quatre faces.
- 17 Pose des cerles en fer (interieur & exterieur) adhérens a l'entree de l'oeil entree de la grande nef du transept Nord. on termine la pose des grilles au-dessus de l'entree des sacristies (bas cote sud du chœur).
- 18 Continuation du montage de la grande ferme en charpente pour la tribune des orgues: construction d'une clôture en charpente pour la 6<sup>e</sup> Chapelle (St Anne) de la nef sud pour les travaux de peinture.
- 21 S'allouant des petits bras de lumière (12) aux colonnes & piliers de la nef, des entrees du chœur et du sanctuaire, qui doivent être surmontés de croix de consécration peintes: construction d'une clôture provisoire à l'ant<sup>e</sup> Chapelle St Crépin.
- 24 Continuation des travaux par incrustations & la façade inférieure du transept Nord remplacement des parties dégradées & refaits: reconstruction de l'arc enroulé au-dessus des voûtes du porche & reprise des assises au-dessus. Pose des figures d'anges (musiciens) en amortissement au tambour du portail du transept Sud.
- 27 Les marbriers ont commencé la refaite du carrelage à l'ordomte de la grande nef qui de la croisée centrale et poursuivent le travail en descendant vers la façade: les charpentiers débarrassent les bois qui se trouvent dans les gr<sup>ds</sup> combles.
- 30 grattage des joints et revêtement en plâtre des murs intérieurs de la Chapelle St Anne (6<sup>e</sup> de la nef sud) pour la préparation de la peinture: on construit une clôture en bois provisoire pour fermer la 4<sup>e</sup> Chapelle (St Joseph) du même côté; on a commencé les préparations et enduits pour la peinture des croix de consécration aux piliers de la nef et du chœur.

Mai

- 2 On commence la pose des parquings & lambris au-dessus du caveau construit pour le calorifere derrière l'abside: les finistes commencent également le lambris pour rejoindre la cheminée qui sera adossée à l'un des côtés intérieurs de l'ant<sup>e</sup> Chap<sup>elle</sup> St Crépin (act<sup>uellement</sup> St Georges).
- 4 On pratique une fouille dans la dite Chapelle au pied de l'entree pour la construction de la cheminée du calorifere de l'abside: De plus du carrelage dans cette travée: travaux aux piliers de la nef par suite de l'entree des joints des anciennes carrières.
- 5 fête de l'Ascension.
- 7 On termine le grattage des joints et le rebouchage des toijerées à la 6<sup>e</sup> Chapelle (St Anne) de la nef sud pour les travaux de la peinture: continuation de la fouille dans la Chapelle St Georges pour la construction de la cheminée du calorifere: perçage du mur de la dite Chapelle pour le passage des conduits.
- 9 On commence la peinture et la dorure des croix de consécration sur les piliers de la nef. les travaux se poursuivent par les parties se poursuivent au débarrasement du portail du transept sud exterieur.
- 12 Reconstruction des gables et pinnacles adossés à la façade du transept Nord au-dessus du portail: grattage et rejointement de la voûte haute du même transept à la dernière travée près de la Rose: on commence la peinture de la clef et des armoiries de la nef.
- 16 Continuation des travaux de construction des lambris, balustrades & bordures au-dessus du caveau du calorifere exterieur (derrière l'abside) les finistes poursuivent le branchement des conduits pour la cheminée.

Mai

- 18. On commence la construction d'un massif en maçonnerie pour les fondations de la cheminée du Calvraire dans l'ancienne chapelle St Crépin. - on termine la jointure de croix de consécration et la Dorure des bras de dernière place au Damey.
- 20. Grattage des joints et rebouchage des parements pour la peinture dans la chapelle St Joseph (4<sup>e</sup> de la nef sud) - on a terminé l'entassement de bois dans les grands combles.
- 23. Continuation des reprises par incrustement et reconstruction des pignons aveugles au Damey du portail du transept Nord. - on poursuit également l'incrustement de petits parties de moulures au tabernacle du transept Sud.
- 24. On a commencé la fouille pour la construction de l'escalier et de la porte extérieure du passage souterrain conduisant au Calvraire de la nef. - on commence également la pose des dalles sur le caveau du Calvraire de l'abside.
- 27. On débarrasse le chantier de debris, morceaux de moellons, qui se trouvaient rangés le long de la fausse laterale de la nef sud, pour faciliter la circulation autour de l'église à l'occasion de la cérémonie de consécration qui doit avoir lieu prochainement.
- 30. On prend les dispositions à l'intérieur pour la cérémonie de consécration, rangement etc. On a commencé la pose des grilles en fonte à jour pour la prise d'air et les bords de chaleur du Calvraire à l'intérieur du chœur et de la nef.
- 31. Aujourd'hui à 7<sup>h</sup> du matin, cérémonie de consécration de la Cathédrale de Paris par M<sup>r</sup> Darboy, archevêque, assisté de trente évêques. Hellément de voûtes en fermées des reliques dans le maître autel et dans la table de l'abside de la nef.

Jun 2

- 1. On termine la pose des dalles sur le caveau du Calvraire de l'abside, et la construction du mur d'appui au Damey de la croix. - la trouvant trop basse on l'élève à l'intérieur jusqu'au 7<sup>m</sup> en l'air à cause des prédications qui doivent avoir lieu pendant la semaine qui suit la consécration de la Cathédrale.
- 6. Continuation du travail de reprises par incrustement au portail du transept Sud. On termine le grattage et rejointement de la voûte haute du transept Nord et la dernière travée près de la grande rose.
- 8. On commence la construction de la cheminée du Calvraire de l'abside dans la chapelle du chœur (anci<sup>en</sup> St Crépin). on construit un échafaudage au Damey de la tribune des orgues pour servir d'assis de pierre au Damey de l'arc.
- 11. Pose et scellement de la petite grille de fermeture au pignon extérieur de la tour du Sud, sur le côté. - Continuation du travail de carrelage de la nef et pose des chassies en fonte à jour pour la bords de chaleur et la prise d'air dans le dallage.
- 15. On a terminé le grattage des joints et le rebouchage des parements dans la 4<sup>e</sup> chapelle de la nef sud (St Joseph) pour la peinture. Continuation des reprises partielles et murets, tables etc au tabernacle du portail du transept Sud.
- 18. On pose l'assis en pierre sur la tribune des orgues, et l'on monte les solives destinées à former le plancher tailland de la dite tribune. Continuation des travaux de carrelage à l'entrée de la nef.
- 22. On poursuit la construction de la cheminée du Calvraire de l'abside dans l'ancienne Chapelle St Crépin; la maçonnerie est montée jusqu'à la voûte. On débarrasse le petit échafaudage léger qui a servi aux restaurations du tabernacle du portail du transept Sud.

1864.  
Juin

- 25 On poursuit les travaux de reprises & reconstructions partielles de portail etc au portail du transept Nord - Instantanément il pose des consoles en pierre dure pour supporter la grande ferme de charpente à la tribune des orgues.
- 28 Continuation des travaux intérieurs de coulage à l'entrée de la nef. on monte l'échafaudage au dessus de la voûte de la Chapelle St Léopold pour la construction de la cheminée.
- 29 M<sup>r</sup> Girente commence à poser les verrières de la grande rose du transept Nord.

Juillet.

- 1<sup>er</sup> Pose de la pierre tombale commémorative du cardinal de Noailles (avec inscription gravée) dans le bras du transept sud près du chœur.
- 4 Continuation des travaux de reprises & incrustations à la partie inférieure de la façade du transept Nord - le charpentier continue le montage de l'échafaud au dessus de la chapelle St Léopold pour la construction de la cheminée du Calvairé.
- 7 On fait le nivellement du mur & niveaux au dessus du niveau de l'abside. les fondeurs poursuivent la construction des appareils du Calvairé de la nef. - peinture de bois des grilles de clôture de la chapelle du chœur. On commence la peinture de la chapelle 1<sup>re</sup> année.
- 9 On termine la pose des verrières de la grande rose du transept Nord; les charpentiers commencent la pose des solives de la tribune des gr<sup>ds</sup> orgues. M<sup>rs</sup> Steinheil & Lussan ont posé les verrières en grilles à la 1<sup>re</sup> étage de chaque côté de la galerie du trif<sup>le</sup> du chœur.
- 11 Continuation de la pose des solives formant le plancher de la tribune des grandes orgues; les marbriers poursuivent la pose du dallage dans le bas côté Sud de la nef. pose des bras de lambris en bronze aux Halls du chœur.
- 13 Pose de la verrière en grilles de M<sup>rs</sup> Steinheil & Lussan à la Chapelle de Juigné (5<sup>e</sup> du chœur Nord). Continuation de travaux de peinture des meneaux & colonnettes, voûte etc à la chapelle 1<sup>re</sup> année (6<sup>e</sup> de la nef Sud)
- 16 Les charpentiers terminent la pose des solives de planches et des nervures de la tribune des grandes orgues. - Pose d'une verrière en grilles de M<sup>rs</sup> Steinheil & Lussan à la Chapelle de ~~St Léopold~~ <sup>St Bartin de Louis</sup> (2<sup>e</sup> du chœur Nord).
- 18 Lettre adressée au Colonel des pompiers pour la cession du service dans le quartier. - on commence la démolition du grand poutre de bois construit dans le bras du transept Nord pour la restauration de la façade de la même transept.
- 20 On continue la peinture & dorures dans la chapelle 1<sup>re</sup> année. - pose des verrières en grilles de M<sup>rs</sup> Steinheil & Lussan à la 1<sup>re</sup> Chapelle du chœur Nord & au dessus de la porte large. S'occupent de l'armoire en fer pour le St Sacrement. (Ch. St Léopold)
- 23 à partir d'aujourd'hui la porte de poutre qui avait été établie entre les deux tours est supprimée. D'ici au 1<sup>er</sup> septembre, au moyen du sergent du poste de l'état major fera charger pour une route après la fermeture.
- 24 On poursuit la démolition du grand poutre de bois du transept Nord. le charpentier commence la pose des bois, traverses, décharges etc. pose du bardis pour le plancher de la tribune des orgues.
- 27 Pose d'une verrière en grilles de M<sup>rs</sup> Steinheil & Lussan à la 4<sup>e</sup> Chapelle du chœur Nord - les poutres du chœur se trouvent actuellement débris de verrière. On commence la taille de l'inscription en relief au sud du portail transept Sud. pose des marches de l'escalier pour l'entrée du Calvairé de la nef Nord.

Juillet 30

On termine la pose des vitres en grèsails, à la fenêtre de la 4<sup>e</sup> Chapelle du Chœur Nord. On entre les échafaudages, deux pour la peinture de la chapelle Ste Anne - Pose de la verrière (légendaire) de M. Didron. même Chapelle.

Aout 1<sup>er</sup>

Continuation de la cheminée de calorifère de l'abside au Dessus de la terrasse de l'anc<sup>e</sup> Chapelle St Crépin. - On poursuit le travail du transept Nord. et la Démolition du grand pan de bois intérieur (même transept.)

4. Peinture de la décoration au Dessus de l'autel de la Chapelle Ste Anne. on termine la pose de la verrière en grèsails, à la 4<sup>e</sup> fenêtre du Chœur Nord. - Continuation de la cheminée au Dessus de l'ancienne Chapelle St Crépin.

8. On commence la pose du grand échafaudage du transept Nord sur la rue de l'Église - la pose d'un échafaud au portail du transept Nord pour monter les figures - la pose des verrières de M. Coffetier à la galerie du Triforium du Chœur - la menuiserie commençant également la pose des boiseries à la tribune de orgues.

10. On poursuit la construction de la cheminée de calorifère de l'abside à la hauteur du rampant du gr<sup>d</sup> Contrefort auquel elle est adossée - Montage des statues en pierre dans les niches du portail du transept Sud. Entièrement du badigeon à la face intérieure du transept Nord au Dessus de la galerie à jour.

12. Continuation de la pose des vitres en grèsails aux rosaces de la galerie du Triforium du Chœur. de la pose du gr<sup>d</sup> échafaud du transept Nord, du montage des figures au portail du transept Sud. la pose des menuiseries au-dessus de la tribune du grand orgues est terminée.

13. Pose du Confessionnal de la Chapelle Ste Anne; on a terminé la peinture des décorations - Sculpture des frises et rosaces au pignon central qui surmonte le portail C.N.

14. Le Deum à 1<sup>h</sup> pour la fête de S. M. l'Empereur.

17. On termine la pose des figures en pierre dans les niches du portail du transept Sud - Continuation du montage de la Cheminée de calorifère de l'abside au Dessus du rampant du gr<sup>d</sup> Contrefort et de l'anc<sup>e</sup> Chapelle St Crépin - on allume le calorifère de la nef pour sécher les enduits & appareils.

20. On continue la pose du gr<sup>d</sup> échafaud du transept Nord; on commence la peinture de l'autel et du retable de la Chapelle Ste Anne.

23. Les Menuisiers poursuivent la pose des menuiseries sculptées et balustrades sur la face intérieure de la tribune de orgues. - Sculpture des frises rosaces et au pignon central qui surmonte le portail du transept Nord.

27. Continuation des travaux de construction de la cheminée de calorifère de l'abside au Dessus du rampant du grand Contrefort et de l'anc<sup>e</sup> Chapelle St Crépin. - On commence la sculpture des fleurons & crochets.

31. M. M. Monheul & Coffetier ont terminé la pose des vitres en grèsails aux rosaces de la galerie du Triforium du Chœur. On a commencé le travail de peinture et de décoration dans la Chapelle St Joseph (4<sup>e</sup> de la nef Sud)

Septembre 3.

Continuation de la pose du gr<sup>d</sup> échafaudage deux entre la façade du transept Nord. Besoins de bois et plats bords des plombers expérimentés, à l'intérieur le gr<sup>d</sup> pan de bois est démolé jusqu'au Dessus de la galerie à jour.

6. Le montage de la Cheminée de calorifère de l'abside est terminée au Dessus de l'anc<sup>e</sup> Chapelle St Crépin - on poursuit la sculpture des fleurons et crochets.

1864

Septembre 9

on a terminé la pose des boiseries à l'abside sculptés sur la face intérieure de la tribune des orgues. - on poursuit la peinture du vitrail et de l'autel à la chapelle Ste Anne.

12

La peinture décorative de la chapelle St Joseph (4<sup>e</sup> de la nef sud) est terminée entièrement - on a terminé la peinture de l'autel et du vitrail de la chapelle Ste Anne, ainsi que de la statue qui surmonte le tabernacle.

16

On poursuit les travaux de sculpture aux pyramidions supérieurs de la cheminée du Calorifère de l'abside. - on commence les apprêts pour la peinture dans la chapelle des Sts apôtres (5<sup>e</sup> de la nef sud).

19

La pose du grand échafaudage de la façade du transept Nord s'achève jusqu'au dessus du portail inférieur: les sculpteurs continuent leurs travaux au grand gâble qui surmonte le portail central.

23

Continuation des travaux de peinture dans la chapelle St Joseph (4<sup>e</sup> de la nef sud) et des apprêts dans la chapelle des Sts apôtres.

26

On monte dans la chapelle des Sts apôtres l'échafaudage léger pour l'exécution de la peinture décorative. Continuation des travaux de sculpture aux pyramidions de la cheminée du Calorifère de l'abside et au pignon du portail central du transept Nord.

29

M<sup>r</sup> Grente procède à la pose de la verrerie en grès à la fenêtre de la chapelle St Joseph (4<sup>e</sup> de la nef sud).

Octobre 3.

on commence la pose des verres en grès (M<sup>r</sup> Grente) aux petites fenêtres à l'entrée de la nef sud sous la tour, le arçage de la tribune des orgues, la réparation de la terrasse (plomberie) entre les deux tours et la pose de l'ancien porte des poutres.

6

on a commencé la vitrerie (en grès) de M<sup>r</sup> Grente à la 1<sup>re</sup> chapelle de la nef sud (du presbytère; on termine les petites fenêtres sous la tour.

10

On poursuit la sculpture à la cheminée au dessus de l'ancienne chapelle St Crépin. on a terminé la pose de la verrerie à la 1<sup>re</sup> chapelle de la nef sud.

13

On commence la peinture décorative dans la chapelle des Sts apôtres 5<sup>e</sup> de la nef sud.

17

grattage des joints et apparements dans la chapelle du Sacre Cœur (7<sup>e</sup> de la nef sud) pour faire les enduits préparatoires nécessaires à la peinture.

18

On a commencé la pose des montants et traverses pour le deuxième tambour supplémentaire à la porte rouge.

20

Continuation des travaux de sculpture aux pyramidions de la cheminée du Calorifère de l'abside au dessus de la terrasse de l'ancienne chapelle St Crépin et aux gâbles et pignons du portail du transept Nord.

22

Pose du Monument de M<sup>r</sup> Guent de Beaumont dans la chapelle St Guillaume (4<sup>e</sup> de la nef nord.)

27

On poursuit les travaux de peinture décorative dans la chapelle des Sts apôtres et les enduits préparatoires dans la chapelle du Sacre Cœur.

28

Pose des fonts baptismaux en bronze dans la chapelle de St Jean Baptiste (1<sup>re</sup> chapelle de la nef nord.)

31

on continue la pose du monument de Beaumont dans la 4<sup>e</sup> chapelle du chœur Nord.

Novembre 1<sup>er</sup>

Fête de la Communion. Le chœur est fermé.

2 Continuation des travaux pour le tambour de la porte rouge.

5 On termine la sculpture à la cheminée du Calvaire de l'abside; elle des gables et pignons du portail transept Nord se poursuit.

8 Continuation des travaux de peinture décorative dans la chapelle des 11<sup>es</sup> apôtres et des saints dans celle du Sacre-Cœur.

11 On poursuit le pose du tambour supplémentaire de la porte rouge et des ports en tapisserie. On termine le pose du monument de Beaumont dans la chapelle de ce nom (Chœur Nord)

17 On reprend le pose du grand échafaudage dressé devant la façade du portail Nord sur la rue du Cloître.

19 Continuation des travaux de peinture décorative dans la chapelle St Pierre ou des 11<sup>es</sup> apôtres. Jumeau de la nef Sud.

22 Les charpentiers poursuivent le pose du grand échafaud du transept Nord. Continuation des enduits préparatoires dans la chapelle du Sacre-Cœur (7<sup>e</sup>)

24 On commence le pose des fermetures et supports pour les grillages extérieurs qui doivent être placés aux fenêtres de la chapelle de la nef Nord.

28 On monte son échafaudage léger pour le grillage des points et piliers dans la chapelle des Ames du purgatoire (1<sup>re</sup> de la nef Sud).

30 Continuation de la pose du grand échafaud (transept Nord). On poursuit la peinture décorative dans la chapelle St Pierre (8<sup>e</sup> de la nef). On termine celle de la chapelle du Sacre-Cœur (7<sup>e</sup>)

Décembre 2

On termine le pose des supports en fer pour les grillages aux fenêtres de la nef Nord. On a commencé le nettoyage et le ferrivage du grand buffet d'orgues.

5 grillage des points et piliers de murs intérieurs à la chapelle des Ames du purgatoire (1<sup>re</sup> de la nef Sud).

7 On termine le pose des dernières pièces du grand échafaudage du portail transept Nord. On commence celle de l'échafaud dressé sur la terrasse du chœur pour la construction de la cheminée du Calvaire de l'abside.

9 Continuation du lavage et ferrivage du grand buffet d'orgues - le pose du grand échafaud du transept Nord est entièrement terminé - on tente la barrière de clôture le long de la nef sur la rue du Cloître.

12 Continuation des travaux de peinture des Chapelles de la nef Sud. - Donne des boiseries à la chapelle St Pierre - ferrure de la porte pour l'entrée de l'escalier de la tour du Sud.

15 On termine les enduits préparatoires pour la peinture à la 2<sup>e</sup> chapelle (nef Sud) le Pose de la porte à l'entrée intérieure de l'escalier de la tour du Sud. Continuation des peintures à la chapelle du Sacre-Cœur (7<sup>e</sup>).

18 On termine le nettoyage et le ferrivage du grand buffet d'orgues - on donne des boiseries de la chapelle St Pierre - peinture de la figure.

22 M. Gerante commence le pose du vitrail en grisaille à la même chapelle.

24 On termine les donne des boiseries de la porte du vitrail à la dite chapelle - pose de la figure peinte sur le tabernacle. De plus de la clôture en bois.

26 On a recouvert tout la clôture en bois à la 2<sup>e</sup> Chapelle de la nef Sud. Pose de la statue sur l'autel de la chapelle de Beaumont (Chœur Nord).





~~Priseigemeent sulle rasclenen  
d'ye. soutepet.~~

~~du 17 juillet 5 hommes  
du 16 jusqu'au 21 avec 10 hommes  
du 16 avec 10 hommes.~~

- en attendant de la 6<sup>e</sup> chapelle de la nef. Nord puis le guillage  
des fonts. Continuation de la chapelle de la 6<sup>e</sup> rasclenen  
d'ye jusqu'au 21
- Avril  
on abaisse en planant la 6<sup>e</sup> chapelle pour les fonts. Continuation de  
la clôture en planant.
- 4 Pose de la verrerie au gris aile, de St Gerente à la Chapelle  
de la 6<sup>e</sup> rasclenen d'ye (nef sud)
- 9 on abaisse la 6<sup>e</sup> chapelle de la nef sud pour le guillage des fonts et  
y compris on termine la maçonnerie préparatoire dans la 6<sup>e</sup> chapelle de  
la nef Nord (St Landry)
- 20 St Gerente annonce le plan des verreries à la galerie à poser au dessus  
de la 6<sup>e</sup> rasclenen du transept Nord. on annonce également la pose de la 6<sup>e</sup>  
à la chapelle St Landry.  
on termine la maçonnerie à la chapelle de la 6<sup>e</sup> rasclenen d'ye. on pose les  
les vitraux et mureaux à structure en bois au transept Nord.
- 26 on met en place la figure en marbre du Col. de Marie, dans la  
chapelle de la 6<sup>e</sup> rasclenen d'ye. St Gerente pose les verreries de la 6<sup>e</sup>  
de la nef côté du Nord.
- 30 Continuation de la pose des verreries de la 6<sup>e</sup> rasclenen et de la pose des  
deux vitraux de la chapelle de St Landry.
- Mai 2 Pose de la verrerie en grisaille de St Didier à la chapelle St Landry.  
pour les vitraux préparatoires à la chapelle St Madeleine.
- 6 on annonce la pose des vitraux de la nef Nord et de la 6<sup>e</sup>  
de la 6<sup>e</sup> rasclenen à l'entrée du bas côté de la nef Nord.
- 7 la 6<sup>e</sup> rasclenen à l'entrée du bas côté de la nef Nord.
- 18 Pose des vitraux en face des fonts de la chapelle de la nef Nord  
on annonce la pose du vitrail du Col. de Guibrant de la Chapelle de  
la 6<sup>e</sup> rasclenen d'ye.
- 27 on termine la maçonnerie de la 6<sup>e</sup> rasclenen à la 6<sup>e</sup> rasclenen de la nef Nord. on pose  
de la 6<sup>e</sup> rasclenen qui est la porte de la 6<sup>e</sup> rasclenen pour la maçonnerie de la 6<sup>e</sup>  
rasclenen par la 6<sup>e</sup> rasclenen.
- 29 Continuation de la maçonnerie de la 6<sup>e</sup> rasclenen de la chapelle St Landry (nef sud)  
et de la 6<sup>e</sup> rasclenen du transept du Col. de Guibrant
- juin 1<sup>er</sup> on annonce la pose des vitraux à l'entrée de la 6<sup>e</sup> rasclenen au dessus de la 6<sup>e</sup>  
de la 6<sup>e</sup> rasclenen. on pose les vitraux pour la maçonnerie à la 6<sup>e</sup> rasclenen et de la 6<sup>e</sup>  
de la 6<sup>e</sup> rasclenen de la nef Nord de la 6<sup>e</sup> rasclenen de la nef Nord.
- 8 on pose les vitraux de la 6<sup>e</sup> rasclenen de la nef Nord à la chapelle St Landry.
- 12 Continuation de la maçonnerie de la 6<sup>e</sup> rasclenen au monument du Col. de Guibrant  
chapelle de la nef Nord. pour les vitraux de la 6<sup>e</sup> rasclenen.

1865 286

juin 16

on termine la peinture des vitres à la chapelle St. Madeleine <sup>Genevoise</sup>  
(2e dalle nef Sud)

22

On termine de nouveau devant la nef à l'entrée des bas cotez dans  
la nef Sud. Construction des peintures à la chapelle St. Landy

30

on peint la sculpture du mont de la croix de Guébriant  
dans la chapelle du chœur Nord.

juillet 6

on termine les peintures devant la nef à la chapelle  
St. Landy

11

on termine la peinture de la chapelle St. Genevieve (2e dalle nef  
Sud) et les vitres à la chapelle de Guébriant (1er id)

août 7

On se termine à Genevieve (St. Genevieve) à la chapelle St. Genevieve  
Construction des peintures. Chapelle St. Genevieve et de Guébriant

7<sup>me</sup> 20

peinture de vitres en vitraux, v. de Didron. Chapelle St. Genevieve  
Peintures de vitres chapelle

août 20

On se termine dans la nef.

8<sup>me</sup> 20

On se termine au portail du transept Sud. fauconnet, etc.  
Arrière et latéral des bas cotez, Nord

8<sup>me</sup> 28

peinture des vitres de la nef

6 juillet sculpture d'un fleuron . Vaité employé 17 jours de sculpture . La gazonille de  
7. 8. devolement.

18. Qu'on en la sculpture d'un fleuron B. jouels figuron d'un contrefort  
façade fleuron

fleuron	19.	F. Sculpture de l'ave 2. chapiteaux de Chapelle de Chœur 20. 1 <sup>er</sup> chapiteau 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 Nov. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	Crotches de la corniche de la galerie de la croisée } marquis X Y. Z. 4. sculptures ont commencé crotches le 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 2. 3. 4. 5. 6 fini 8 crotches.
	20.		
	21.		
	22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30		

On continue une nouvelle gazonille de la cour de l'édifice figuron. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.  
Nov. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

23

Commencement d'un chapiteau extérieur de la Chapelle 201. fin de l'ouvrage le 26. 27. 28. 29. 30. Nov. 2. 3.  
le 6 Nov. commencé de sculpture d'un 2<sup>e</sup> chapiteau 8. 9. 10.

Chapiteaux de la cour extérieure commencés le 26 au soir. 27. 28. 30. terminés.

On continue le 2<sup>e</sup> Nov. la sculpture d'un fleuron d'un triforium tout Sud. interrompu le 3.

On continue le 4<sup>e</sup> Nov. la sculpture d'une 3<sup>e</sup> gazonille de la Chapelle. (Caudon). 6. 8. 10.

Novembre le 5. On continue un nouveau chapiteau de la cour A. 6. 8. 9. 10.

le 18. On continue la sculpture de gazonilles A et B. 16. 17. 18. 19.  
A. 16. 17. 18. 19.

le 13. On continue la sculpture du chapiteau S. 14. 15. 16. 17. 18.  
le 15. 7<sup>e</sup> — — — — — T. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24.

le 19. On continue la sculpture d'un chapiteau R. 20. 21. 22. 24.

1865